

문서번호	도로환경처-8669
보존기간	준영구
결재일자	2015.10.23.
공개여부	공개

★대리	팀장	도로환경처장	도로교통본부장	
협 조				

『자동차전용도로 도로사면 수목정비공사』

낙찰차액 사용계획 보고

2015. 10.

낙찰차액 사용계획 보고

『자동차전용도로 도로사면 수목정비공사』에 대한 낙찰차액을 사용하여 절개지 도로사면 위험수목 및 배수로 주변 잡목 등을 제거하여 쾌적한 도로관리와 시민들의 안전사고 발생을 예방하고자 함.

1 공사 현황

- 가. 공 사 명 : 자동차전용도로 도로사면 수목정비공사
- 나. 공사기간 : 2015. 07. 01 ~ 2015. 12. 24
- 다. 총공사비 : 265,716천원(수목정비 249,214천원, 폐기물 16,502천원)
- 라. 공사개요 : 위험수목 1,753주, 잡목 13,410m², 임목폐기물392톤
- 마. 도 급 자 : 아라조경(주) 대표 이석우(수목정비)
(주)미송환경산업 대표 한재용(임목폐기물)

2 예산 현황

○ 민간대행사업비

(단위 : 천원)

구 분	발주금액 (사업비)	계약금액	낙찰차액 (사용가능한 예산)	비고
계	300,000	265,716	34,284	
도급비	281,600	249,214	32,386	
임목폐기물	18,400	16,502	1,898	

3 낙찰차액 사용 및 공사물량 추가반영 계획

- 낙찰차액 사용 가능액 : 34,284천원
- 낙찰차액 사용 예정액 : 34,284천원

- 낙찰차액을 사용하여 공사물량 추가 반영하여 위험수목 및 잡목제거 (임목폐기물처리) 정비 시행
- 공사물량 추가반영 계획
 - 풍수해 안전점검 지적사항인 점검통로 정비 및 위험수목 제거 요청하여 추가반영
 『관련문서 : 2015년 풍수해 안전점검 및 간부직원 교차점검 결과 알림 안전관리처-2935(2015.07.01)』
 - 도로사면 합동점검하여 위험수목 및 배수로 주변 등 추가정비 의견으로 정비물량 반영하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 제공
 『관련문서 : 자동차전용도로 도로사면 (위험)수목정비공사』관련 회신 도로관리처-5096(2015.08.07)』

【노선별 추가물량 반영 현황】

구 분	위험수목				잡목				비고
	단위	당초	변경	증감	단위	당초	변경	증감	
계	주	1753	1819	▲66	m ²	13410	13750	▲340	
양재대로	주	328	367	▲39	m ²	4000	4100	▲100	
언주로	주	1071	1091	▲20	m ²	9310	9310	-	
올림픽대로	주	206	206	-	m ²	-	240	▲240	
내부순환로	주	99	106	▲7	m ²	100	100	-	
북부간선로	주	49	49	-	m ²	-	-	-	

※ 임목폐기물처리 : 392톤 → 440톤

【노선별 추가물량 반영 현황】



4**행정사항**

- 市 도로시설과에 낙찰차액 사용계획 통보
- 자치구 관리구간 및 교통통제 관련 관할경찰서 협의
- 공사물량 추가반영으로 증가되는 수량에 대하여 낙찰차액을 활용하여 정비 시행하고 추후 설계변경시 반영
 - 공사의 시급성을 감안 도급업체에 우선 작업토록 작업지시 시행

붙 임 : 산출내역서 1부. 끝.