

★ ◎

본부장 방침 제564호

문서번호	택지조성팀-7133
보존기간	1년
결재일자	2015.10.28
공개여부	비공개(7)
일상감사	대상

팀 원	팀원	택지사업처장	택지사업본부장	
김재훈	남시명	김소겸	정현규	전결 10/28
협 조				

일상 감사	No. 942	감사	의견
	2015/10/28	나용환	의견없음

동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사 책임감리용역

공사기간 조정에 따른 감리기간 연장 등 검토

서울특별시 SH공사

(택지사업본부 택지조성팀)

『공사기간 조정에 따른 감리기간 연장 등 검토』

[동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사 책임감리용역]

동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사의 공사기간 조정에 따라 우리공사 감리용역관리지침에 의거 감리기간(공사준공일로부터 15일) 등을 다음과 같이 변경 시행코자 보고합니다.

I 공 사 개 요

- 위 치 : 송파구 장지동, 문정동 및 강남구 율현동, 자곡동 일원
- 공 사 명 : 동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사
- 규 모 : 도시기반시설 2개 노선 (B=20~55m, L=2,548m)
 - 탄천우안도로 : 폭 25~55m, 연장 1,298m
 - 탄천서측도로 : 폭 20m, 연장 1,250m
- 도 급 액 : 40,161백만원
- 공사기간 : 2008.12.22 ~ 2016.04.15
- 도 급 자 : (주)엠지엘, 대보건설(주)

II 용 역 개 요

- 용 역 명 : 동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사 책임감리용역
- 용역기간 : 2009.02.10 ~ 2015.10.28
- 감 리 자 : (주)유신, (주)일신하이텍
- 용역금액 : 2,110,850천원

III 추 진 경 위

- 2009.02.10 : 책임감리용역 착수
- 2015.10.12 : 공사기간 연장 보고 [택지사업본부장 방침 제511호]
 - 당초 : 2008.12.22 ~ 2015.10.13
 - 변경 : 2008.12.22 ~ 2016.04.15
 - ※ 탄천우안도로 웨미리아파트구간은 지속적인 지하화 요구(선행) 민원에 따라 추후 별도 검토 조치
- 2015.10.13 : 공사 계약변경

N**검 토 사 항**

○ 책임감리용역 기간 및 대가 조정(안)

구 분	당 초	변 경	증·감
감리기간 (철수기간 제외)	2009.2.10~2015.10.28 (59.82개월)	2009.2.10~2016.04.30 (65.82개월)	증 6개월
감리원수	171.65인·월	192.97인·월	증 21.32인·월
용역비	2,110,850천원	2,386,420천원	증 275,570천원

- 책임감리원[수석감리사] 1인 및 상주감리원[감리사보] 3인

※ 분당선 환기구 선로차단작업(야간)시 상주감리원[감리사보/3개월] 1인 및
세곡2지구 상수도공사시 상주감리원[감리사보/8개월] 1인 반영

- 동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사의 금회 공사기간 조정에 따른 책임감리용역의 기간 연장 및 대가 조정이 불가피함에 따라 감리기간은 기조정된 공사기간을 감안 연장(공사준공일로부터 15일까지) 시행토록 하고,
- 분당선 환기구 선로차단작업(야간) 및 세곡2지구 상수도공사를 포함한 추가적인 감리대가는 감리기간 연장 등에 따른 인·월수를 조정(171.65인·월 → 192.97인·월, 증 21.32인·월) 시행함이 타당할 것으로 판단됨.

V**조 치 의 견**

- 상기와 같이 공사기간 조정 등에 따른 감리원 증가분(제반용역비) 및 감리기간 연장에 대하여는 계약변경시 반영 시행코자 합니다.

- 붙임 1. 공사기간 연장 방침서[택지사업본부장 방침 제511호]
 2. (주)유신 감리15-1230호 공문 사본(별첨)
 3. 기술심사 검토결과 통보
 4. 감리비 산출내역서(변경). 끝.