



문서번호	공원녹지과-24191
결재일자	2015. 12. 4.
공개여부	비공개(5)

담 당	공원관리담당	공원녹지과장	안전건설교통국장	
협 조	재무과장 계약담당			

성북근린공원 보수정비공사

설계변경 보고 및 집행잔액 사용계획



**안전건설교통국
공원녹지과**

『성북근린공원 보수정비공사』 설계변경 보고 및 집행잔액 사용계획

2015 시비사업으로 추진중인 『성북근린공원 보수정비공사』와 관련 현장여건 변동사항 반영 등 설계변경을 아래와 같이 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

■ 사업개요

- 위 치 : 성북근린공원 보수정비공사
- 공사기간 : 2015. 12. 4. ~ 2016. 3. 2.
- 도 급 액 : 금198,839,520원(시비)
- 사업내용 : 보행불편 산책로 정비, 쉼터 설치, 수목식재 등
- 도 급 자 : (주)에인종합조경 대표 김 진 경

■ 설계변경내용

- 주요변경내용 : 현장 여건반영 등 실정보고사항
- 관련근거
 - 설계변경 요구의 건 [(주)에인종합조경 20*****2호(2015.12.2.)]
- 변경내용

구분	설계변경내용	비고
토공 및 철거공	▶신설 산책로 구간내 지장수목(아까시, 현사시 등) 추가 정비 필요 - 아까시나무 제거(R30) : 3주 → 12주 - 현사시나무 제거(R30) : 5주 → 10주	
식재공	▶샛길폐쇄구간 도입수종 중 차폐효과가 미흡한 수종(진달래) 변경 - 진 달 래(H0.4×W0.3) : 300주 → 0주 ▶샛길폐쇄구간 및 외래수종 제거구간, 산책로 입구 나지 식재 추가 반영 (당초 한정된 예산으로 산책로 조성 외 식재 미반영됨) - 산 철 쪽(H0.3×W0.3) : 500주 → 800주 - 조팝나무(H0.6×W0.3) : 300주 → 1,050주 - 화살나무(H0.6×W0.3) : 300주 → 1,300주	공원녹지과- 24133호 (2015.12.3.)

공사비 증감내역 및 조치계획

구 분		공 사 비(원)			비 고
		당 초	변 경	증 감	
총 공사비		198,839,250	214,069,050	15,229,800	
도급금액	공급가액	108,394,728	122,240,000	13,845,272	
	부가가치세	10,839,472	12,224,000	1,384,528	
	계	119,234,200	134,464,000	15,229,800	
관급자재		79,605,050	79,605,050	0	

■ 집행잔액 사용 사유

- 서울시 예산으로 추진하는 『성북근린공원 보수정비공사』 시행 중 현장여건 등 반영을 위하여 설계 변경코자 하며, 추가 소요예산은 낙찰차액 등 집행잔액을 활용하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

■ 집행잔액 현황

사 업 명	금 액			비고
	재배정액	집행액	집행잔액	
성북근린공원 보수정비공사	214,575,000	198,839,250	15,735,750	

- 예산과목 : 푸른도시국, 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원이용 서비스 만족도 향상, 공원유지관리 및 이용활성화, 시공원유지관리 및 보수정비, 시설비(시비)

따로붙임 : 변경설계도서 1부. 끝.