

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	도로관리과-25768
등록일자	2015.12.4.
결재일자	2015.12.7.
공개구분	대시민공개

주무관	도로굴착팀장	도로관리과장	안전교통국장		
모규환	황윤기	최창운	12/07 조흥기		
협조자					

- 2015년 간선도로(보도) 굴착복구(연간단가)공사 관련 -
도로굴착 신청건수 증가에 따른 복구비 현황 보고

□ **추진배경** : 본 공사는 관내 유관기관 및 사업시행자가 보도굴착시 원인자가 납부한 복구비를 활용하여 신속하게 보도를 복구하여 구민 통행에 불편을 최소화하고자 추진하는 사업임으로, 강남대로 가로등 개선을 위한 선로 매설 보도 굴착공사로 인한 보도 굴착에 따른 복구물량 증가로 도로굴착 복구비 변동(증감)사항이 발생되어 검토 보고하는 사항임.

□ **예상 공사비 증액 현황(도급비 기준)** (단위:천원)

공 사 명	도급비 현황		
	계약 금액	변경 금액	증.감
2015년 간선도로(보도) 도로굴착공사	540,270	839,700	증)299,430

□ **공사비 변경 주요 내용**

- 강남대로 가로등 개선을 위한 선로 매설 보도 굴착공사
 - ▶ 강남대로 굴착복구 현황 : 폭 1.2~4.2m, 연장 1,599.3m, 면적 2,157.3㎡, 예상복구비 254백만원

□ **조치 의견**

- 굴착공사에 대한 신속한 복구 및 주민통행 불편을 최소화를 위하여 추가 물량의 도로굴착공사에 대하여 발생 즉시 우선 시공을 실시하고 물량 증가로 인한 도급비 증액에 대하여는 설계 변경을 시행코자 함.

2015. 12. .

강 남 구
(도 로 관 리 과)

- 2015년도 간선도로(보도) 굴착복구 연간단가공사 관련 -
도로굴착 신청건수 증가에 따른 복구비 현황 보고

본 공사는 관내 유관기관 및 사업시행자가 보도굴착시 원인자가 납부한 복구비를 활용하여 신속하게 보도를 복구하여 구민 통행에 불편을 최소화하고자 추진하는 사업임으로, 강남대로 가로등 개량공사로 인한 보도굴착에 따른 복구물량 증가로 도로 굴착 복구비 변동사항이 발생되어 검토 보고하는 사항임.

I 공사 개요

- 공 사 명 : 2015년 간선도로 굴착복구공사(연간단가)
- 공사기간 : 2015. 03. 17 ~ 2015. 12. 31
- 공 사 비 : 878,462천원
(도급비540,270천원, 관급비 288,192천원, 이전비 50,000천원)
- 시 공 사 : 태오건설(주) 대표 김 병 순
- 예 산 : 도로굴착복구 기금

II 도로복구비 변동 현황

- 도로복구비 변동 주요 내용
 - 도로복구 공사는 원인자(유관기관, 개인)가 지하매설물 설치를 위하여 도로굴착공사 후 원인자 요청에 의하여 원인자부담으로 원상복구하는 공사임으로 도로굴착공사의 증가에 따라 시공물량의 변동(증감)사항이 발생하는 사업임.
 - 따라서 상기 공사는 관내 보도 굴착에 따른 원상복구를 신속하게 추진하여 구민 통행에 불편을 최소화 하고자 우리구와 연간단가 계약을 체결하여 시행하는 보도 복구 공사임으로,
 - 금년 강남대로 가로등 개량 등 굴착공사 증가로 당초 발주시 추정한 예상물량보다 복구 물량이 증가하여 원활한 도로유지관리를 위하여 사업비 증액이 불가피한 실정임.

예상 공사비 변동 연왕(도급비 기준)

(단위 : 천원)

공 사 명	도급비 현황		
	계약 금액	변경 금액	증·감
2015년 간선도로(보도) 도로굴착공사	540,270	839,700	증) 299,430

보도 굴착·복구 공사 연왕

보도 굴착 현황	복구 물량				예상 사업비 (단위:천원)
	보도 재질	폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	
계		1.2~5.0	4,870.6	8,454.5	839,700
논현동 191-14외 390 개소(전기,통신 등)	소고, 점토	1.2~5	1,434	2,437.5	540,270
	화강판석	1.2~3.0	404.2	483.4	
	콘크리트블록	1.2~3.53	890.1	2,016.8	
	A-2	1.2~2.0	279.8	451.3	
강남대로 가로등공사	소고, 점토	1.2~4.2	903	1,143.6	254,407
	화강판석	1.2~1.5	346.3	388.9	
	콘크리트블록	1.2~2.75	192	388.5	
	A-2	1.2~2.0	157.5	218.3	
수서동 357외 53개소 (상수도,기타 등)	소고, 점토	1.2~5.0	164	508.5	45,023
	화강판석	1.2~3.0	84.3	177	
	A-2	1.2~2.0	15.4	240.7	

III 조치의견

- 도로굴착 복구 공사는 각 유관기관에서 시행하는 굴착공사에 대하여 신속한 복구로 주민통행 불편을 최소화하고, 효율적인 도로유지관리를 위하여 도로관리청이 원상 복구하는 공사이므로,
- 추가 물량의 도로굴착공사에 대하여 발생 즉시 우선 시공을 실시하고 물량 증가로 인한 도급비 증액분에 대하여는 향후 설계변경을 시행코자 함. 끝.