

의 결 안

제 2016-01회 위 원 회			
년 월 일	2016년 5월 12일	의안번호	제1~4호
의 제	레미콘 수급방법 일부(부분) 변경 외 3건		

1. 제안부서 : 택지사업본부 기반시설사업부

2. 제안근거 : 우리공사 설계변경심사위원회 운영기준(2016.02)

3. 제안사유

◦ **의안 제1호 - 「레미콘 수급방법 일부(부분) 변경」**

장지지하차도 공사준공('16.08.31)을 위하여 공정상 터널내 라이닝 콘크리트 타설이 '16년 6월까지 완료되어야 하나, 현재의 수급상황으로는 공기 준수가 어려운 실정으로서 레미콘 수급방법 변경(지급자재→직접생산) 필요에 대한 설계 변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 증) 427,537천원(제경비, 부가세 포함)

◦ **의안 제2호 - 「교통안전시설물 설치」**

교통안전시설물 설치 및 원인자 부담공사를 위한 서울지방경찰청 교통안전시설 심의내용 반영, 서울시 동부도로사업소 승인사항 반영 및 추가 요구사항 반영에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 증) 330,374천원(제경비, 부가세 포함)

◦ **의안 제3호 - 「포장복구 및 환경관리비 반영」**

장지지하차도 종점부 굴착공사를 위하여 백로길 우회도로 개설(2014.11월)을 하였으나, 도로 포장의 노후화로 인한 파손 및 공사장 내 비산먼지 등 지속적인 민원이 발생으로 포장 복구 및 환경관리비 반영에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 증) 105,094천원(제경비, 부가세 포함)

◦ 의안 제4호 - 「골재 반입 관련 협의결과 반영」

위례택지개발사업 시범단지 기반시설 공사와 관련하여 해당도로에 소요되는 골재(보조기층 및 동상방지층)는 LH공사에서 공급받아 사용하는 것으로 설계되어 있어, 도로포장 시기 도래에 따라 LH공사 협의 결과 반영에 대한 설계변경 타당성 및 낙찰율 산정의 적정성 부의

- 소요예산 : 증) 33,570천원(제경비, 부가세 포함)

※ 총소요예산 : 896,575천원(제경비, 부가세포함)

4. 심사·의결사항 : 설계변경 타당성 등 원안가결

제2016-01회 위원회를 개최하고 위의 내용과 같이 심사·의결 하였음.

2016년 5월 12일

위원장	:	택지사업본부	본부장	정현규	인
부위원장	:	택지사업본부	택지계획처장	김소경	인
위원	:	택지사업본부	토목기술부장	김익성	인
위원	:	택지사업본부	택지설계부장	나재하	인
위원	:	택지사업본부	택지조성부장	박영욱	인
위원	:	기획경영본부	계약심사부장	곽홍준	인
위원	:	기획경영본부	재정관리부장	장한수	인
위원	:	기획경영본부	예산자금부장	조한보	인

제 2016-01회 위원회 서면 결의서

의 제 : 레미콘 수급방법 변경외 3건 시행

표제의 사항을 위원회에 부의하지 아니하고 서면으로 동의를 얻어 시행코자 하오니 찬반여부를 아래에 기명 날인하여 주시기 바랍니다.

의결사항 : 레미콘 수급방법 변경외 3건에 대하여 설계변경 타당성 및 비목별 단가적용 적정성 등 원안가결

구 분	성명	찬 성	반 대	비 고
위 원 장	정 현 규			
부위원장	김 소 경			
위 원	김 의 성			
위 원	나 재 하			
위 원	박 영 옥			
위 원	곽 흥 준			
위 원	장 한 수			
위 원	조 한 보			

2016년 5월 12일

위 원 장 @