# 영등포구 도림동 주민센터 공공 공간 재배치 사업(주민참여)

## 1 기 본 현 황

### □ 사업개요

| | |
|---|---|
| 사업기간 | □연례반복, ☑2016.01 ~ 2016.07 |
| 사업위치 | 서울특별시 영등포구 도영로7길 10(도림동) |
| 총사업비 | 총 116,500천원 〔국비〕 〔시비〕 116,500천원 (보조율) 0 % 〔구비〕 |
| 사업내용 | ○ 도림동 주민센터 내의 공유공간을 재배치하여 주민들이 소통하고 화합할 수 있는 공간 제공 |
| 사업형태 | □직접수행 ☑자치단체 보조 □민간이전 □출연출자 □민간위탁 □기타 |
| 사업시행주체 | 서울특별시 영등포구 |

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

| 신규 | 계속 | 투자심사 | 학술용역 | 기술심사 | 지역보조심의 | 정보화심사 | 공유재산 | 안전예산 | 출자·출연 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☑ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
| 경상 | 투자 | | | | | | | | |
| ☑ | □ | | | | | | | | |

### □ 사업 담당자

| 실 · 국 | 부서명 | 과 장 | 팀장 | 주무관 |
|---|---|---|---|---|
| 행정국 | 자치행정과 | 임동국<br>5800 | 오세우<br>5812 | 이정은<br>5816 |

## 2 예 산 설 명

□ 예산 총괄 (단위 : 천원)

| 구 분 | 2014년 예산액 | 2015예산액 (A) | 2016예산(B) | 증감 (B-A) | (B-A)*100/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | (x-) | (x-) | (x-)<br>116,500 | (x-)<br>116,500 | (x-) |
| 자치단체자본보조 | (x-) | (x-) | (x-)<br>116,500 | (x-)<br>116,500 | (x-) |

□ 예산 요구내역 및 산출근거

| 과목구분 | 세부 산출내역 |
|---|---|
| 자치단체자본보조 | ○ 시설비 91,258,000 = 91,258천원<br>○ 시설부대비 25,242,000 = 25,242천원 |

## 3 사 업 설 명

□ 사업목적

○ 도림동은 주택가와 아파트 단지로 나뉘어져 있어 주민간의 소통이 부족한데도 함께 할 공간이 부재하기에,

○ 주민센터 내 유휴공간을 재배치하여 주민들이 소통하고 화합할 수 있는 장소를 제공하고자 함

□ 사업근거

○ 법령상 근거 : 서울특별시 주민참여예산제 운영조례

○ 기타 근거(방침, 지침 등) : 2015년 주민참여예산 운영계획(시장방침 제32호)

□ 사업내용

○ 위 치 : 영등포구 도영로7길 10(도림동 주민센터)

○ 규 모 : 2,246㎡, 지하1층 / 지상5층 (부지면적 : 992㎡)

○ 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2016. 7월

○ 사업내용 : 도림동 주민센터 내의 공공 공간을 재배치하여 시민에게 공동사무실 등 제공

○ 총사업비 : 116,500천원

□ 추진경위

○ ’15. 4. 1 ~ 5. 6 : 시민제안사업 공모

○ ’15. 5.13 ~ 6.17 : 제안사업 타당성 검토 및 사업내용 구체화(실본부국)
○ ’15. 6.18 ~ 7. 3 : 제안사업 분과위원회 심사
○ ’15. 7.24 ~ 7.25 : 참여예산 한마당총회, 최종선정(7.25)

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

□ **사업추진절차**

○ 집행절차 : 계획수립(구) ⇒ 사업비 신청(구 → 시) ⇒ 사업비 교부(시 → 구) ⇒ 사업수행 및 집행(구) ⇒ 정산 및 결과보고(구 → 시)

□ **2016년도 추진일정**

| 사업추진절차 | 추진기간 | 예산집행금액 | 추진세부내용 |
|---|---|---|---|
| 계 | | 116,500 | |
| 사업 추진계획 | 2016.01 | | 사업 추진 내부 방침 |
| 입찰 공고 | 2016.02 | | 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조에 따라 일반 입찰 |
| 공사 계약 | 2016.03 | 17,475 | 계약실시 |
| 사무실 재배치 공사 | 2016.03~2016.06 | 99,025 | 주민센터 내의 공공 공간 재배치 및 공동사무실 설치 공사 |
| 정산 및 결과보고 | 2016.07 | | 결과보고서 제출(구 → 시) 및 정산 |

## 4 사 업 효 과

□ **최근 3년 추진실적**

| | |
|---|---|
| 2013년도 | |
| 2014년도 | |
| 2015년도 | |

□ **향후 기대효과**

○ 기존 공공 공간을 재배치하여 이용 시민의 접근성과 이용률을 높이고, 공유공간을 제공하여 공유도시 활성화에 이바지함

## 5 최 근 3 년 결 산 현 황

(단위 : 천원)

| 연도 | 당초예산 | 전년이월 | 예산변경 | 예산현액 | 집행액 | 차년이월 | 집행잔액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |