예 정 공 정 표

쌍용건설주식회사
대표이사 김석준

공종		금액	보할	'91 7	'91 8	'91 9	'91 10	'91 11	'91 12	'92 1	'92 2	'92 3	'92 4	'92 5	'92 6	'92 7	'92 8	'92 9	'92 10	'92 11	'92 12	'93 1	'93 2	'93 3	'93 4	'93 5	'93 6	'93 7	'93 8	'93 9	'93 10	'93 11	'93 12	'94 1	'94 2	'94 3	비고
토공	흙깍기 토사	123,843	0.30	0.002	0.036	0.024	0.005	0.013	0.011	0.005	0.014	0.014	0.007	0.010	0.008	0.011	0.011	0.013	0.015	0.016	0.017	0.009	0.019	0.019	0.013	0.010											
	흙깍기 리핑	65,854	0.16				0.003	0.009	0.008	0.004	0.010	0.009	0.004	0.007	0.005	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.011	0.005	0.012	0.012	0.009	0.006											
	흙깍기 암	1,397,658	3.42				0.083	0.189	0.162	0.079	0.211	0.197	0.090	0.145	0.099	0.166	0.162	0.188	0.215	0.233	0.243	0.116	0.269	0.269	0.188	0.134											
	흙운반 토사	26,737	0.07				0.027	0.006		0.004	0.010	0.010	0.006	0.001				0.001		0.001												0.006	0.007				
	흙운반 리핑	25,591	0.06				0.005	0.010	0.013	0.003	0.001	0.009	0.005						0.001		0.001											0.006	0.006				
	흙운반 암	50,295	0.12				0.047	0.008		0.007	0.002	0.017	0.009	0.001				0.001	0.001	0.001	0.001											0.012	0.012				
	흙쌓기	106,040	0.26				0.025	0.005		0.002	0.001	0.008	0.006	0.007	0.006	0.004	0.006	0.008	0.010	0.012	0.012											0.080	0.068				
	사토	726,537	1.78		0.003	0.013	0.014	0.108	0.085	0.043	0.119	0.068	0.028	0.073	0.058	0.106	0.070	0.092	0.120	0.140	0.150	0.080	0.150	0.110	0.090	0.080											
	법면보호공	342,420	0.84																				0.100	0.150	0.200	0.200	0.190										
	소계	2,864,975	7.01	0.002	0.039	0.037	0.191	0.349	0.259	0.147	0.359	0.332	0.155	0.244	0.174	0.295	0.257	0.312	0.372	0.414	0.435	0.210	0.550	0.560	0.500	0.430	0.190					0.104	0.093				
배수공	측구공	142,846	0.35							0.003	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005		0.005	0.040	0.055	0.055	0.060	0.041	0.041								
	집수정	3,104	0.01																				0.004	0.004	0.001	0.001											
	종배수관	1,398	0.01																				0.004	0.004	0.001	0.001											
	우수받이집수정	27,266	0.06															0.007	0.007	0.006			0.012	0.012	0.008	0.008											
	횡배수관	12,215	0.03					0.001		0.001			0.001	0.001				0.009	0.008	0.009																	
	맹암거	25,369	0.06																						0.020	0.020	0.020										
	암거	184,826	0.45				0.003	0.015	0.016	0.013	0.017	0.017	0.016	0.016	0.018	0.018	0.019	0.082	0.090	0.090	0.080																
	수로·법면보호	33,805	0.08																				0.007	0.032	0.020	0.021											
	소계	430,829	1.05				0.003	0.016	0.016	0.017	0.020	0.021	0.021	0.023	0.024	0.023	0.023	0.102	0.109	0.110	0.025		0.032	0.092	0.105	0.106	0.080	0.041	0.041								
교량공	토공	60,497	0.15				0.040	0.067															0.043														
	상부공	2,901,565	7.10		0.050	0.816	0.811	0.080	0.066	0.477	1.199	1.062	0.860	0.839	0.160	0.050	0.050	0.150	0.210	0.220																	
	교대공	95,913	0.23							0.006	0.069	0.110	0.023	0.013	0.003								0.006														
	교각공	156,310	0.38					0.050	0.063			0.047	0.045	0.156	0.019																						
	소계	3,214,285	7.86		0.050	0.816	0.851	0.197	0.129	0.483	1.268	1.219	0.928	1.008	0.182	0.050	0.050	0.150	0.210	0.220			0.049														
터널공	터널굴착	4,390,597	10.74							0.006	0.062	0.335	0.336	0.352	0.391	0.384	0.400	0.330	0.500	0.510	0.530	0.290	0.680	0.700	0.710	0.730	0.750	0.720	0.690	0.690	0.644						
	버럭처리	1,699,735	4.16							0.002	0.024	0.126	0.127	0.132	0.147	0.145	0.151	0.128	0.195	0.200	0.205	0.130	0.258	0.275	0.278	0.282	0.288	0.276	0.269	0.267	0.255						
	숏크리트	5,850,912	14.31							0.030	0.145	0.557	0.557	0.584	0.649	0.638	0.663	0.400	0.591	0.615	0.684	0.385	0.833	0.878	0.888	0.896	0.899	0.894	0.864	0.864	0.796						
	락볼트	2,093,259	5.12							0.016	0.094	0.176	0.177	0.185	0.206	0.202	0.211	0.150	0.227	0.232	0.240	0.157	0.278	0.321	0.325	0.328	0.332	0.328	0.317	0.317	0.301						
	방수공	1,074,935	2.63																													0.500	0.530	0.540	0.540	0.520	
	배수공	511,439	1.25																													0.230	0.260	0.260	0.260	0.240	
	라이닝	2,415,141	5.91																									0.420	0.680	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.700	0.610	
	타일	307,332	0.75																											0.130	0.130	0.100	0.100	0.098	0.098	0.094	
	계측	77,468	0.19							0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010									
	지반보강그라우팅	1,402,000	3.43									1.200	1.730	0.500																							
	기타	216,751	0.53							0.053	0.073					0.048															0.046	0.046				0.264	
	소계	20,039,569	49.02							0.117	0.408	2.404	2.937	1.763	1.403	1.427	1.435	1.018	1.523	1.567	1.669	0.972	2.059	2.184	2.211	2.246	2.279	2.648	2.820	2.968	2.872	1.576	1.590	1.598	1.598	1.728	
상수도공		1,979	0.01																										0.010								
포장공	동상방지층	24,577	0.06																				0.008	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.002								
	보조기층	68,336	0.17																				0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.030	0.020								
	Con'c포장	112,916	0.27																																	0.270	
	아스콘포장	41,943	0.10																											0.010	0.020	0.020	0.020		0.020	0.010	
	골재생산	989,565	2.42							0.050	0.050	0.075	0.096	0.053	0.138	0.174	0.104	0.107	0.110	0.110	0.114	0.014	0.188	0.188	0.188	0.183	0.181	0.157	0.140								
	소계	1,237,337	3.02							0.050	0.050	0.075	0.096	0.053	0.138	0.174	0.104	0.107	0.110	0.110	0.114	0.014	0.218	0.218	0.218	0.223	0.221	0.197	0.162	0.010	0.020	0.020	0.020		0.020	0.280	
부대공		425,104	1.04		0.003	0.003	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.014	0.014	0.014	0.014	0.010	0.010	0.010	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.068	0.088	0.108	0.088	0.085	0.083	0.080	0.065	0.063	0.059	
구입자재대		2,731,785	6.68				0.095	0.101	0.116	0.037	0.111	0.112	0.248	0.285	0.231	0.288	0.408	0.104	0.160	0.176	0.261	0.330	0.350	0.486	0.406	0.400	0.366	0.362	0.360	0.220	0.194	0.194	0.164	0.045	0.041	0.029	
직접공사비		30,935,863	75.69	0.002	0.092	0.856	1.152	0.675	0.532	0.863	2.228	4.175	4.397	3.390	2.166	2.271	2.291	1.803	2.494	2.607	2.516	1.539	3.269	3.553	3.453	3.418	3.204	3.336	3.501	3.286	3.171	1.977	1.947	1.708	1.722	2.096	
간접공사비		9,937,137	24.31		0.030	0.275	0.363	0.215	0.178	0.277	0.712	1.345	1.413	1.080	0.704	0.729	0.729	0.587	0.796	0.833	0.814	0.491	1.051	1.147	1.107	1.092	1.036	1.064	1.129	1.054	1.019	0.633	0.623	0.552	0.558	0.674	
월계				0.002	0.122	1.131	1.515	0.890	0.710	1.140	2.940	5.520	5.810	4.470	2.870	3.000	3.020	2.390	3.290	3.440	3.330	2.030	4.320	4.700	4.560	4.510	4.240	4.400	4.630	4.340	4.190	2.610	2.570	2.260	2.280	2.770	
누계		40,883,000	100.00	0.002	0.124	1.255	2.770	3.660	4.370	5.510	8.450	13.970	19.780	24.250	27.120	30.120	33.140	35.530	38.820	42.260	45.590	47.620	51.940	56.640	61.200	65.710	69.950	74.350	78.980	83.320	87.510	90.120	92.690	94.950	97.230	100.00	